

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้าง ฝายกั้นน้ำ คลองอีสานเขียว บ้านเมืองแฝก หมู่ที่ 1 จุดดำเนินโครงการคลองอีสานเขียว ม.1 หลังโรงเรียน บ้านเมืองแฝกบริเวณนายสุวรรณ บำรุงการ	ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร วางท่อ คสล. ศก. 0.80 เมตร จำนวน 7 แถว รวม 56 ท่อน	400,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
2	โครงการขุดลอกสระหนองน้อย บ้านหนองครก หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง ทิศเหนือ 80 เมตร ทิศใต้ 80 เมตร ทิศตะวันออก 45 ม. ทิศตะวันตก 100 ม. ลึกจากระดับพื้นสระเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,444 ลูกบาศก์เมตร	420,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69		✓		0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก้ำ่า หมู่ที่ 3	จุดเริ่มต้น บ้านนางตุ้ ใจกล้า จุดสิ้นสุด บ้านนายทองใส สายสุวรรณ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 65 เมตร ลึก 0.30 เมตร	170,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69			✓	164,000
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก้ำ่า หมู่ที่ 3	จุดเริ่มต้น บ้านนางบุญ ศิริปี จุดสิ้นสุดบ้านนายสุริยา ปานลาด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.30 เมตร	280,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69			✓	278,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4	จุดเริ่มต้น นานายมอ สุขปรีชา จุดสิ้นสุด บานนายประเสริฐ จันทเลิศ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 179 เมตร หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ถมดินยกระดับ กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.30 เมตร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 881 ตารางเมตร	420,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
6	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5	จุดเริ่มต้น นานายสุพรรณ คายสูงเนิน จุดสิ้นสุด ถนนตำบลาธารณะ หนองมะเขือ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.30 เมตร 2 จุด รวม 8 ท่อน	263,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5	จุดดำเนินโครงการ รอบสระหนองมะเขือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,030 เมตร หนา 0.10 เมตร วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด จำนวน 12 ท่อน มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 515 ลบ.ม.	300,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขุนปราบ หมู่ที่ 6	จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด ฝั่งซ้ายถึงบ้านนางวอง ตัดต่อรั้ว ฝั่งขวาถึงบ้านนายเกตุแก้ว กัณฑ์ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 0.30 เมตร	314,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69			✓	303,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการขุดขยายหนองละฮะ บ้านตูปช้าง หมู่ที่ 7	จุดดำเนินโครงการหนองละฮะ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,560 ลูกบาศก์เมตร	244,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69		✓		0
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตูปช้าง หมู่ที่ 7	จุดเริ่มต้น บ้านนายสุบรรณ พรหมมาลา จุดสิ้นสุด สวนนายสมศรี รุชะจี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร	267,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 8	จุดเริ่มต้น ถนนลาดยาง จุดสิ้นสุด เมรุ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 308 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร	434,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
12	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านห้วยมะไฟ หมู่ที่ 9	จุดเริ่มต้น ป้ายหมู่บ้าน (ฝั่งหนองปลิง) จุดสิ้นสุดนางนางทองสี ภูมิศาสตร์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมทั้ง 2 ช่วง มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 490 ลูกบาศก์เมตร	284,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10	จุดเริ่มต้น สามแยกบ้านนายไสว สมุดรัมย์ จุดสิ้นสุด นานายหัด สังข์สิทธิ์ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 ม. มีพื้นที่คอนกรีตรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 946 ตารางเมตร	444,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
14	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11	จุดดำเนินโครงการ ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสระน้ำหนองไผ่ล้อม ขนาดทิศเหนือกว้าง 67 เมตร ทิศใต้ 67 เมตร ทิศตะวันออก 6 เมตร ทิศตะวันตก 2 เมตร หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร 6 ท่อน	92,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 12	จุดเริ่มต้น บ้านนายสร้อย บุญเกิด จุดสิ้นสุด บ้านนายจลแดน โพธิ์วิเศษ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 109 เมตร ลึก 0.30 เมตร วางท่อระบายน้ำ ศก. 0.30 เมตร 5 ท่อน	285,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69			✓	279,000
16	โครงการขุดลอกและขยายสระหนองแวง บ้านหนองตาด หมู่ที่ 14	จุดดำเนินโครงการ สระหนองแวง ขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 195 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง 1:2 มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,506 ลบ.ม.	230,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
17	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคลองอิสานเขียว บ้านเมืองไผ่ หมู่ที่ 15	จุดดำเนินโครงการ คลองอิสานเขียว ม.15 หลังโรงเรียนบ้านเมืองแฝก บริเวณนางสมร ภูมิศักดิ์วงค์ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จำนวน 7 แถวๆ ละ 8 ท่อน รวม 56 ท่อน	400,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
18	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 16	จุดเริ่มต้น สามแยกถนนลาดยางจุดสิ้นสุด นานางประไพรัตน์ เกษัชชา ถมดินยกระดับถนน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.30 เมตร มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 247 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตรมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร	54,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ ดินลงหินคลุก บ้านโคกสว่าง หมู่ ที่ 16	เริ่มต้นนางทองย้อย บุญอำนวย จุดสิ้นสุด นางางอนิศรา แซ่เตีย ถมดินยกระดับถนน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.30 เมตร มีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า 994 ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 306 ลูกบาศก์เมตร	180,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองขุนปราบน้อย หมู่ที่ 17	จุดเริ่มต้น บ้านนางเหล่า ประทุมแก้ว จุดสิ้นสุด นางางดารุณี คำสนวน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตาราง เมตร	420,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
21	โครงการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า/ติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่าง	ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า/ติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่าง	2,000,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			0
	รวม 21 โครงการ	-	7,901,000					

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาเกษตรกร	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาแนวคิดการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	มี.ค. 69			✓	100,000
2	โครงการผลิตปุ๋ยหมักด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้	เพื่อนำเสนอองค์ความรู้การนำเศษพืชมาทำปุ๋ยหมักด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป	30,000	มี.ค. 69			✓	25,697
3	โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด	เพื่อให้ประชาชนหัดเลี้ยงและดูแลรักษาเห็ด เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการ	50,000	มี.ค. 69			✓	50,000
	รวม 3 โครงการ	-	180,000					

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการศึกษา
 (1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านเมืองแฝก)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	453,600	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		226,800
2	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองครก)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	508,800	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		254,400
3	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	307,800	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		155,250
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านหนองแวง)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	536,800	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		270,600

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองสองห้อง)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	280,800	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		143,100
6	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	421,200	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		211,950
7	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านตูปช้าง)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	858,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		424,600
8	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ)	สนับสนุนอาหารกลางวัน	275,400	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		133,650

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,481,063	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		357,0097
10	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	901,347	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		429,240
	รวม 11 โครงการ		6,044,810					

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอยู่ดี มีสุข
 (1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
2	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านเมืองแฝก ม.1)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มิ.ย. – ก.ย. 69	✓			0
3	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองครก ม.2)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มิ.ย. – ก.ย. 69	✓			0
4	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองแก้อ่า ม.3)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มิ.ย. – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองแวง ม.4)	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
6	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองสองห้อง ม.5)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
7	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองขุนปราบ ม.6)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
8	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านตูปช้าง ม.7)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
9	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองเม็ก ม.8)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยมะไฟ ม.9)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0
11	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.10)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0
12	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านหนองใหญ่ ม.11)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0
13	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านหนองนกเขียน ม.12)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0
14	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านสระบัวทอง ม.13)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยมะไฟ ม.14)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
16	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ ม.15)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
17	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองใหญ่ ม.16)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
18	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองนกเขียน ม.17)	ดำเนินการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000	มี.ย. – ก.ย. 69	✓			0
	รวม 18 โครงการ		390,000					

3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์
 (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
	รวม 1 โครงการ		50,000					

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉิน	ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยฉุกเฉิน	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
2	โครงการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก	ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก	200,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาด)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติและโรคระบาด)	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
4	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	ถังขยะเปียกลดโลกร้อน	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
6	โครงการธนาคารขยะ	ขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะ	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
8	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	200,000	เม.ย. – มิ.ย. 69	✓			0
9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	150,000	เม.ย. – ก.ค. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย)	50,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			0
	รวม 10 โครงการ		900,000					

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
 (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	200,000	ธ.ค. 68 – ม.ค. 69	✓			0
2	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	50,000	เม.ย. 69	✓			0
3	โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	500,000	พ.ย. 69	✓			0
4	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	เพื่อส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000	ก.ค. 69	✓			0
	รวม 4 โครงการ		350,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ละอองขนาดเล็ก PM 2.5	50,000	ต.ค.68 – ก.ย.69	✓			0
2	โครงการกำจัดของเสียอันตราย	กำจัดของเสียอันตราย	50,000	มิ.ย. – ก.ค. 69	✓			0
3	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน	50,000	ต.ค.68 – ก.ย. 69	✓			0
	รวม 3 โครงการ		150,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการน้ำหยดตกถื่น	เพื่อทำน้ำหมัก มาใช้รดกลั่นน้ำทิ้งจากครัวเรือน	30,000	เม.ย. 69	✓			0
2	โครงการรณรงค์ อนุรักษ์ ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็น การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่ เหลือให้คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดม สมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นเพิ่มออกซิเจน ในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน	100,000	ก.ค. – ส.ค. 69	✓			0
3	โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	50,000	พ.ค. – มิ.ย. 69	✓			0
4	โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักดี รักษาพื้นที่ สีเขียว	เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และอนุรักษ์ พื้นที่สีเขียวในตำบลเมืองแฝก	50,000	ส.ค. 69	✓			0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำ	50,000	ก.ค. 69	✓			0
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	รักษาทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพและทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	มิ.ย. 69	✓			0
	รวม 6 โครงการ		400,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	ดำเนินการเลือกตั้ง	700,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69			✓	485,689
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน พนักงานจ้าง	พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน พนักงานจ้าง	250,000	มี.ค. - เม.ย. 69	✓			0
3	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร	พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	50,000	มี.ย. - ก.ย.69	✓			0
	รวม 3 โครงการ		1,000,000					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	จัดหารายได้เพื่อกิจการสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	ม.ค. 69			✓	10,000
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ม.ค. 69	✓			0
3	โครงการจัดงานรัฐพิธี	จัดงานรัฐพิธี	15,000	ก.พ. 69			✓	15,000
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	อุดหนุน สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	16,000	ธ.ค. 68			✓	16,000
5	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล	200,000	ม.ค. - ก.พ. 69		✓		0
6	โครงการจัดทำแผนท้องถิ่น	จัดทำแผนท้องถิ่น	50,000	ก.พ. - พ.ค. 69		✓		0

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	ออกบริการ รับทราบข้อมูลความเดือดร้อน ของประชาชนนอกสถานที่	50,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0
8	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ	สร้างความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาเขตตำบล	50,000	มี.ค. - ก.ย. 69	✓			0
9	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	สร้างความร่วมมือระหว่างวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000	มี.ย. - ก.ย. 69	✓			0
10	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ ฯ	100,000	มี.ค. - ก.ย. 69	✓			0
11	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	100,000	เม.ย. - ก.ย. 69	✓			0
12	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	50,000	ธ.ค.68 ,ม.ค.69,เม.ย.69		✓		11,700
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือด ร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง	ป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยแล้ง	100,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓			0
14	โครงการสนับสนุนนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	สนับสนุนนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	10,000	พ.ค. 69	✓			0
	รวม 13 โครงการ		821,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด	เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีความเข้าใจและร่วมกันดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของตนเอง	50,000	ก.พ. 69		✓		20,532
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า ให้มีความเข้าใจและร่วมกันดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี	100,000	ก.พ. 69		✓		95,062

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2568	เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์	50,000	พ.ค. 69			✓	26,670
	รวม 3 โครงการ		200,000					